

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2019.
PERÍODO REFERENCIAL: 4º Trimestre.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO		SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO NO EXERCÍCIO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO (R\$)	SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANS-CORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO	SITUAÇÃO OBRA EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/PARALISADA				
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)												
PP 009/2019	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	26.894.627/0001-27	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA	08/7/2019	30/08/19	12 MESES	41.975,00	30/08/2020	X-X	0,00	0,00	3390.39.00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	EM ANDAMENTO	OKI	19.248,32	19.248,32	
PP 009/2019	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.137.653/0001-10	ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR	08/6/2019	30/08/19	12 MESES	80.300,00	30/08/2020	X-X	0,00	0,00	3390.39.00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	EM ANDAMENTO	OKI	41.346,76	41.346,76	
PP 009/2019	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	14.788.142/0001-70	K F GOMES TRANSPORTE ME	08/5/2019	30/08/19	12 MESES	74.825,00	30/08/2020	X-X	0,00	0,00	3390.39.00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	EM ANDAMENTO	OKI	40.808,04	40.808,04	
PP 009/2017	TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	27.141.426/0001-11	LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA	08/4/2019	30/08/19	12 MESES	79.935,00	30/08/2020	X-X	0,00	0,00	3390.39.00	19.491,00	19.491,00	19.491,00	19.491,00	19.491,00	EM ANDAMENTO	OKI	40.808,04	40.808,04	
TP 001/2019	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38,00 m), NO SÍTIO PAQUEVIRA - NESTE MUNICÍPIO	05867/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	381.943,48	0,00	07.360.005/0001-74	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	04/2/2019	13/05/19	07 MESES	381.943,48	13/12/2019	180 DIAS	0,00	0,00	449051.00	88.285,04	88.285,04	88.285,04	88.285,04	88.285,04	EM ANDAMENTO	OKI	R\$ 10.219,00	181,9	10.369,00
TP 004/2015	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	51008/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	291.266,21	0,00	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA, ME	6/9/2015	15/02/2016	05 MESES	268.819,09	05/07/2016	36 MESES	1.327,44	270.146,53	4490.51.00	95.179,22	95.179,22	95.179,22	231.835,62	231.835,62	EM ANDAMENTO	OKI	136.656,60	136.656,60	
PP 001/2019	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BALANÇO DE BAIXO 2ª ETAPA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	10.550,90	10.550,90	10.550,90	10.550,90	10.550,90	CONCLUÍDO	OKI	270.146,53	R\$ 181,90	R\$ 270.328,43
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 25m DE GALERIA NA AV. BERNARDO LONGO-SEDE MUNICIPAL	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	CONCLUÍDO	OKI	270.146,53		
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 40m DE GALERIA NA RUA PRINCIPAL DO LOTEAMENTO TERRA PROMETIDA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	CONCLUÍDO	OKI	270.146,53		
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 100m DE GALERIA NO DISTRITO DE PIRAUA (Ruas: Dr. Manoel Coutinho e Antonio Jorge Guerra)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	4.618,80	4.618,80	4.618,80	4.618,80	4.618,80	CONCLUÍDO				
X-X	CONSTRUÇÃO DE 100m DE GALERIA NO DISTRITO DE PIRAUA (Ruas: Dr. Manoel Coutinho e Antonio Jorge Guerra)	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	X-X	20/08/19	X-X	256,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	CONCLUÍDO				
PP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 02 MUROS DE CONTENÇÃO: (26,30m x 1,80m) e (3,00m x 0,80m), NA RUA SEVERINO ZENO DE FIGUEIREDO NO DISTRITO DE PIRAUA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	2.926,31	2.926,31	2.926,31	2.926,31	2.926,31	CONCLUÍDO				
X-X	CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO METALOM DE Ø0,50CM X 9,50CM, (17m x 1,30m), NA AV. BERNARDO LONGO-SEDE MUNICIPAL	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.196.817/0001-94	SERRALHARIA FERRO E AÇO	X-X	20/09/19	X-X	2.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	CONCLUÍDO				
X-X	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	X-X	20/09/19	X-X	7.732,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	132.030.694-00	DANIEL BORGES DA SILVA	X-X	28/11/19	X-X	1.359,35	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	1.359,35	1.359,35	1.359,35	1.359,35	1.359,35	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	702.532.104-45	GIVANILDO JOSÉ DA SILVA	X-X	28/11/19	X-X	2.080,55	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	2.080,55	2.080,55	2.080,55	2.080,55	2.080,55	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	096.191.134-46	CRISTOVÃO ABDIAS DA SILVA	X-X	19/10/19 e 28/11/19	X-X	3.783,42	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	3.783,42	3.783,42	3.783,42	3.783,42	3.783,42	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	044.676.734-40	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	X-X	19/10/19 e 28/11/19	X-X	4.240,63	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	020.525.084-06	JOSÉ IVANILDO DA SILVA	X-X	28/11/19	X-X	793,08	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	793,08	793,08	793,08	793,08	793,08	CONCLUÍDO				
X-X	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	043.899.534-19	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	X-X	19/10/19	X-X	2.184,68	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	2.184,68	2.184,68	2.184,68	2.184,68	2.184,68	CONCLUÍDO				
PP 008/2019	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	08/2/2019	23/08/19	12 MESES	129.056,16	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	6.793,66	6.793,66	6.793,66	6.793,66	6.793,66	CONCLUÍDO				
PP 001/2019	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PÁ SECA	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	35.609.262/0001-32	IVALDO DIAS DE FRANÇA	02/9/2019	15/03/19	12 MESES	507.700,00	X-X	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	12.169,26	12.169,26	12.169,26	12.169,26	12.169,26	CONCLUÍDO				
DISPENSA DE LICITAÇÃO	ELABORAÇÃO PROJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL	X-X	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	X-X	26/07/2018	90 DIAS	13.850,00	26/10/2018	X-X	0,00	0,00	4490.51.00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	CONCLUÍDO				
CC 001/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-ÍNFANCIA TIPO-1 - MODELO PADRÃO FNDE	5741/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.298.491,11	0,00	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	19/1/2017	25/09/2017	240 DIAS	1.298.491,11	22/05/2018	540 DIAS	196.695,31	1.495.186,42	449051.00	281.861,62	281.861,62	281.861,62	281.861,62	942.542,20	EM ANDAMENTO		660.680,58		
TOTAL																	607.620,52	597.251,52	607.620,52	1.411.882,70						

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Macaparana, 30 de janeiro de 2020.

128.116,99
116.299,55
37.445,58
660.680,58
942.542,20

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil

Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura

Mavieael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito